

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

1
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1518**/UBND - TCKH

Thành phố Lai Châu, ngày **13** tháng 7 năm 2020

V/v Công khai tình hình thanh toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị: Quản lý Đô thị, Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đội quản lý TTĐT, Đài Truyền thanh thành phố;
- UBND các xã: San Thàng, Sùng Phài;
- Các chủ đầu tư.

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Trên cơ sở số liệu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020. UBND thành phố thông báo công khai kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình thanh toán vốn đầu tư

1. Tổng kế hoạch vốn giao: 111.140 triệu đồng (Trong đó: Nguồn vốn Tỉnh quản lý: 36.912 triệu đồng; Nguồn vốn Thành phố quản lý: 72.688 triệu đồng; Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM: 1.540 triệu đồng).

2. Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến 30/6/2020: 60.906/11.140 triệu đồng đạt 55% kế hoạch vốn được giao, trong đó:

- Nguồn vốn Tỉnh quản lý 33.170/36.912 triệu đồng, đạt 90% KH vốn giao.
- Nguồn vốn Thành phố quản lý 26.196/72.688 triệu đồng, đạt 36% kế hoạch vốn giao.
- Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM: 1.540/1.540 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. Tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán là 18 dự án. Tổng mức đầu tư 28.514 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán là 26.719 triệu đồng, giá trị quyết toán được duyệt là 26.700 triệu đồng, chênh lệch 19 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

UBND thành phố Lai Châu báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hữu Cam

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số: 1518/UBND-TCKH ngày 13 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG CỘNG	111.140	60.906	44.458	16.448	55%	50.234
A	NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ	36.912	33.170	19.298	13.872	90%	3.742
I	Trung ương cân đối thời kỳ ổn định	24.588	20.988	7.116	13.872	85%	3.600
1	Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu (Giai đoạn I)	3.600			-		3.600
2	Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu	20.988	20.988	7.116	13.872	100%	-
II	Nguồn vốn chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng	10.851	10.709	10.709	-	99%	142
3	Đường nối QL4D- đường 58m-Khu dân cư số 2 (Đường qua công an)	2.033	2.032	2.032	-	100%	1
4	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước đường Bế Bán Đán (đoạn tư dinh phân thủy khu vực công ty Việt Nhật - đường 58m-QL4D)	300	300	300	-	100%	-
5	Hệ thống thoát nước khu dân cư số 5 ra suối Nậm Con Gin	200	200	200	-	100%	-
6	Hệ thống mương thu nước và cống thoát nước dọc đường chân núi Nùng Năng	200	200	200	-	100%	-
7	Sàn gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 (giai đoạn II)	6.619	6.478	6.478	-	98%	141
8	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật bố trí tái định cư dọc trục đường số 9	1.499	1.499	1.499	-	100%	0
III	Nguồn vốn xổ số kiến thiết	1.454	1.454	1.454	-	100%	-
9	Trường mầm non Hoa Hồng thành phố Lai Châu	1.454	1.454	1.454	0	100%	-
III	Nguồn vốn Ngân sách địa phương	19	19	19	-	100%	-
10	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án san ủi mặt bằng khu dân cư 4C thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu)	2	2	2	-	100%	-
11	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án XD tuyến đường tránh QL4D phục vụ diển tập	18	18	18	-	100%	-

ST T	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
B	NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ	72.688	26.196	23.620	2.576	36%	46.492
I	Nguồn vốn thu sử dụng đất	54.647	24.376	21.826	2.550	45%	30.271
12	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 1 km0 -:- km0 + 390)	3.050	3.050	2.883	167	100%	-
13	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 2 km0 + 390 - :- km0 + 980)	1.251	1.251	1.149	102	100%	-
14	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 3 km0 + 980 - :- km1 + 280)	1.445	1.445	1.334	111	100%	-
15	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 4 km1+ 280- kmo+590))	566	566	448	119	100%	-
16	Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng	308			-	0%	308
17	Đường giao thông bản Nậm Loóng 1, phường Quyết Thắng	70			-	0%	70
18	Mở rộng khuôn viên xây dựng nhà hiệu bộ trường Mầm non Hoa Ban	327			-	0%	327
19	Nhà hiệu bộ và phòng học trường Tiểu học số 1	3.650	2.738	2.738	-	75%	912
20	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Xây dựng doanh trại tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu	97	97	97	-	100%	-
21	Cải tạo đường Thanh Niên	2.110	1.000	1.000	-	47%	1.110
22	Cải tạo khuôn viên Ao cá Bác Hồ (giai đoạn 2)	4.700	3.961	3.800	161	84%	739
23	Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường)	320			-	0%	320
24	Dự án BT GPMB trường THCS Đông Phong	8.500	6.207	6.117	90	73%	2.293
III-36	Hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn xã Nậm Loóng	444	326	326	-	73%	118
III-37	Nâng cấp kênh bản San Thàng 2 xã San Thàng	186			-	0%	186
25	Đường số 17 kéo dài (Kinh phí BT 1,5 tỷ)	400			-	0%	400
26	Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu	10.500			-	0%	10.500

ST.T	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
27	Khu Lâm viên thành phố Lai Châu	13.196	2.160	360	1.800	16%	11.036
28	Nhà thể thao đa năng phường Đông Phong	2.000	1.575	1.575	-	79%	425
29	Trụ sở phường Đoàn Kết	1.527			-	0%	1.527
II	Nguồn vốn XDCB tập trung	18.041	1.820	1.794	26	10%	16.221
30	Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Quyết Tiến	75	75	75	-	100%	-
31	Nhà lớp học bộ môn trường tiểu học Quyết Tiến	26	26		26	100%	-
32	Nhà lớp học bộ môn trường Tiểu học Tân Phong	416			-	0%	416
33	Nhà lớp học trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu	1.210	927	927	-	77%	283
34	Nhà hiệu bộ trường Mầm non San Thàng	500			-	0%	500
A-2	Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu (Giai đoạn II)	5.721			-	0%	5.721
35	Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn IV)	1.320	792	792	-	60%	528
B-29	Trụ sở phường Đoàn Kết	8.773			0	0%	8.773
III	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM	1.540	1.540	1.540	-	100%	-
36	Hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn xã Nậm Loông	746	746	746	-	100%	-
37	Nâng cấp kênh bản San Thàng 2 xã San Thàng	794	794	794	-	100%	-

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH 6 THÁNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ**

(Kèm theo Công văn số: **1578**/UBND-TCKH ngày **13** tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Loại dự án	Tổng số dự án	TMĐT được duyệt của các dự án được phê duyệt quyết toán	Giá trị CĐT đề nghị quyết toán	Giá trị QT dự án hoàn thành được phê duyệt	Chênh lệch so với giá trị đề nghị QT	Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được phê duyệt	Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10
A	Tổng cộng	18	28.514	26.719	26.700	965	85	70	
	Nhóm C	18	28.514	26.719	26.700	965	85	70	
B	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới								
I	Ban QLDA thành phố	6	15.410	14.670	14.668	2	85	70	
1	Các hạng mục phụ trợ + thiết bị trường tiểu học số 2	1	2.210	2.132	2.132				
2	Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn II)	1	2.100	2.079	2.079				
3	Lát vỉa hè đường Nguyễn Nguyễn Hữu Thọ, đường Phạm Văn Đồng kéo dài và một số tuyến đường vị trí công cộng, P. Tân Phong TP Lai Châu	1	1.800	1.653	1.653				
4	Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng	1	4.000	3.938	3.938				
5	Cải tạo hang động tự nhiên và khu du lịch sinh thái xã Nậm Loỏng (Giai đoạn 1)	1	2.000	1.812	1.810	2			
6	Đường giao thông bản Nậm Loỏng 1, phường Quyết Thắng	1	3.300	3.055	3.055		85	70	
II	Phòng Quản Lý đô Thị	8	10.124	9.252	9.236	16	-	-	
7	Trồng bổ sung cây xanh, cây cảnh đường Điện Biên Phủ thành phố Lai Châu	1	2.922	2.376	2.376				
8	Khắc phục hố cát tạt to tổ 15 phường Tân Phong	1	1.096	1.093	1.093				
9	Khắc phục hố cát tạt khu Tây Nam	1	1.887	1.882	1.866	16			
10	Trồng bổ sung cây xanh trong giải phân cách đường Đại Lộ Lê Lợi kéo dài, phường Tân Phong	1	879	858	858				
11	Trồng bổ sung cây xanh các tuyến đường khu dân cư số 2 và số 6 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu	1	707	692	692				
12	Trồng bổ sung cây xanh đường 30 tháng 4 thành phố Lai Châu	1	908	716	716				
13	Trồng bổ sung cây xanh khu trung tâm hành chính, chính chi tỉnh Lai Châu	1	611	594	594				
14	Trồng cây xanh đường Võ Nguyên Giáp	1	1.114	1.040	1.040				
III	Phòng Giáo dục	2	1.480	1.372	1.372	-	-	-	
15	Cải tạo, nâng cấp sân trường Mầm non Tân Phong	1	900	825	825				
16	Cải tạo tạo khuôn viên trường tiểu học Quyết Tiến	1	580	547	547				
IV	Đài Truyền thanh thành phố	1	1.000	946	946	946	0	0	
17	Sửa chữa nâng cấp trạm thu, phát sóng Đài truyền thanh thành phố Lai Châu	1	1.000	946	946	946			
V	Đội Quản Lý trật tự đô thị	1	500	479	479	0	0	0	
18	Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản Lý trật tự đô thị thành phố Lai Châu	1	500	479	479				