

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2238**/UBND - TCKH

Thành phố Lai Châu, ngày **05** tháng 10 năm 2020

V/v Công khai tình hình giải ngân
vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn
thành 9 tháng đầu năm 2020

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Trên cơ sở số liệu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 9 tháng đầu năm 2020. UBND thành phố thông báo công khai kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình thanh toán vốn đầu tư

1. Tổng kế hoạch vốn giao lũy kế đến thời điểm báo cáo: 115.239 triệu đồng (Trong đó: Nguồn vốn Tỉnh quản lý: 36.912 triệu đồng; Nguồn vốn Thành phố quản lý: 72.516 triệu đồng; Nguồn vốn chương trình MTQG: 5.811 triệu đồng).

2. Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến 30/9/2020: 75.222/115.239 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch vốn được giao, trong đó:

- Nguồn vốn Tỉnh quản lý 35.312/36.912 triệu đồng, đạt 96% KH vốn giao.
- Nguồn vốn Thành phố quản lý 38.371/72.516 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch vốn giao.
- Nguồn vốn chương trình MTQG: 1.540/5.811 triệu đồng, đạt 27% kế hoạch vốn giao.

II. Tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán là 26 dự án. Tổng mức đầu tư 54.472 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán là 52.145 triệu đồng, giá trị quyết toán được duyệt là 52.126 triệu đồng, chênh lệch 19 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là nội dung công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; quyết toán dự án hoàn thành 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính (B/c);
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hữu Cam

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số **2238** /UBND-TCKH ngày **05** tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Lai Châu)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm Ứng		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG CỘNG	115.239	75.222	54.236	20.986	65%	40.017
A	NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ	36.912	35.312	21.263	14.049	96%	1.600
I	Trung ương cân đối thời kỳ ổn định	24.588	23.130	9.375	13.755	94%	1.458
*	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020</i>						
1	Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu (Giai đoạn I)	3.600	2.142	2.142	-	59%	1.458
*	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020</i>						
2	Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu	20.988	20.988	7.233	13.755	100%	-
II	Nguồn vốn chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng	10.851	10.709	10.709	-	99%	142
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2019 (Thu hồi vốn ứng trước)</i>						
3	Đường nối QL4D- đường 58m-Khu dân cư số 2 (Đường qua công an)	2.033	2.032	2.032	-	100%	1
4	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước đường Bê Bản Đán (đoạn từ đình phân thủy khu vực công ty Việt Nhật - đường 58m-QL4D)	300	300	300	-	100%	-
5	Hệ thống thoát nước khu dân cư số 5 ra suối Nậm Con Gìn	200	200	200	-	100%	-
6	Hệ thống mương thu nước và cống thoát nước dọc đường chân núi Nùng Năng	200	200	200	-	100%	-
7	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 4 (giai đoạn II)	6.619	6.478	6.478	-	98%	141
8	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật bố trí tái định cư dọc trục đường số 9	1.499	1.499	1.499	-	100%	0
III	Nguồn vốn xổ số kiến thiết	1.454	1.454	1.160	294	100%	-
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2019</i>						

STT	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm Ứng		
9	Trường mầm non Hoa Hồng thành phố Lai Châu	1.454	1.454	1.160	294	100%	0
III	Nguồn vốn Ngân sách địa phương	19	19	19	-	100%	-
	<i>* Dự án hoàn thành trước 31/12/2019</i>						
10	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án san ủi mặt bằng khu dân cư 4C thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu)	2	2	2	0	100%	0
11	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án XD tuyến đường tránh QL4D phục vụ diễn tập	18	18	18	0	100%	0
B	NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ	72.516	38.371	31.433	6.938	53%	34.146
I	Nguồn vốn thu sử dụng đất	54.475	33.586	27.491	6.095	62%	20.890
	<i>* Dự án hoàn thành trước 31/12/2019</i>						
12	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 1 km0 +/- km0 + 390)	3.050	3.050	3.050	-	100%	-
13	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 2 km0 + 390 - +/- km0 + 980)	1.251	1.251	1.251	-	100%	-
14	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 3 km0 + 980 +/- km1 + 280)	1.445	1.443	1.441	2	100%	2
15	Nâng cấp vỉa hè Đại lộ Lê Lợi (đoạn 4 km1 + 280 - km0 + 590)	566	566	566	-	100%	0
16	Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng	298	291	291	-	98%	7
17	Đường giao thông bán Năm Loong 1, phường Quyết Thàng	85	85	85	-	100%	-
18	Mở rộng khuôn viên xây dựng nhà hiệu bộ trường Mầm non Hoa Ban	228	227	227	-	100%	1
19	Nhà hiệu bộ và phòng học trường Tiểu học số 1	3.421	3.421	3.421	-	100%	0
20	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Xây dựng doanh trại tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu	97	97	97	-	100%	-
	<i>* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020</i>						
21	Cải tạo đường Thanh Niên	2.110	2.110	2.110	-	100%	-

STT	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm Ứng		
22	Cải tạo khuôn viên Ao cá Bác Hồ (giai đoạn 2)	9.180	7.973	4.123	3.850	87%	1.207
23	Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường)	320			-	0%	320
24	Dự án BT GPMB trường THCS Đông Phong	8.500	7.289	7.178	111	86%	1.211
C-40	Hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn xã Nậm Loông	333	333	326	7	100%	-
C-41	Nâng cấp kênh lị bản San Thàng 2 xã San Thàng	125	125	125	-	100%	-
25	Đường số 17 kéo dài	400			-	0%	400
*	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020</i>						
26	Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu	5.804			-	0%	5.804
27	Khu Lâm viên thành phố Lai Châu	13.196	3.024	1.200	1.824	23%	10.172
*	<i>Dự án khởi công mới năm 2020</i>						
28	Nhà thể thao đa năng phường Đông Phong	2.538	2.300	2.000	300	91%	238
29	Trụ sở phường Đoàn Kết	1.527			-	0%	1.527
II	Nguồn vốn XDCB tập trung	18.041	4.785	3.942	843	27%	13.256
*	<i>Dự án hoàn thành trước 31/12/2019</i>						
30	Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Quyết Tiến	75	75	75	-	100%	-
31	Nhà lớp học bộ môn trường tiểu học Quyết Tiến	26	26	26	-	100%	-
32	Nhà lớp học bộ môn trường THCS Quyết Thắng	28	28	28	-	100%	-
33	Sân gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu	28	28	28	-	100%	-
B-21	Cải tạo đường Thanh Niên	1.654	1.643	1.643	-	99%	11
34	Nhà lớp học bộ môn trường Tiểu học Tân Phong	322	322	322	-	100%	0
35	Nhà lớp học trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu	927	927	902	25	100%	0
36	Nhà hiệu bộ trường Mầm non San Thàng	436	436	126	310	100%	0

STT	Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn giao năm 2020	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
			Tổng số	Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm Ứng		
*	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020</i>						
A-2	Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu (Giai đoạn II)	4.452				0%	4.452
*	<i>Dự án khởi công mới năm 2020</i>						
37	Đường nội đồng phát triển trong vùng che (giai đoạn IV)	1.320	792	792		60%	528
B-29	Trụ sở phường Đoàn Kết	8.773	508		508	6%	8.265
C	Nguồn vốn Chương trình MTQG	5.811	1.540	1.540	-	27%	4.271
I	Nguồn vốn MTQG giảm nghèo bền vững	849	-	-	-	0%	849
*	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020</i>						
38	Đường ngõ bản Suối Thau A - Suối Thau B, xã Sùng Phai	379				0%	379
39	Đường nội bản Trùng Chai, xã Sùng Phai	470				0%	470
II	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM	4.962	1.540	1.540	-	31%	3.422
*	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020</i>						
40	Hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn xã Nậm Loong	746	746	746		100%	-
41	Nâng cấp kênh bản San Thàng 2 xã San Thàng	794	794	794		100%	-
42	Nhà văn hóa bản Cấn Cầu, xã Sùng Phai	24				0%	24
43	Nhà văn hóa bản Sùng Phai, xã Sùng Phai	23				0%	23
*	<i>Dự án khởi công mới năm 2020</i>						
44	Nâng cấp cải tạo đường trục bản Sùng Phai; tuyến đường liên bản Sùng Phai Cấn Cầu xã Sùng Phai	1.375				0%	1.375
45	Xưởng sơ chế, bao quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp	2.000				0%	2.000

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH 9 THÁNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ**

(Kèm theo Công văn số 2238/UBND-CKH ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Lai Châu)

I/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Loại dự án	Tổng số dự án	TMDT được duyệt của các dự án được phê duyệt quyết toán	Giá trị CĐT đề nghị quyết toán	Giá trị QT dự án hoàn thành được phê duyệt	Chênh lệch so với giá trị đề nghị QT	Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được phê duyệt	Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10
A	Tổng cộng	26	54.472	52.145	52.126	19	85	70	
	Nhóm C	26	54.472	52.145	52.126	19	85	70	
B	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới								
I	Ban QLDA thành phố	7	16.776	16.036	16.034	2	85	70	
1	Các hạng mục phụ trợ + thiết bị trường tiểu học số 2	1	2.210	2.132	2.132				
2	Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn II)	1	2.100	2.079	2.079				
3	Lát vỉa hè đường Nguyễn Nguyễn Hữu Thọ, đường Phạm Văn Đồng kéo dài và một số tuyến đường vì tri công công, P. Tân Phong TP Lai Châu	1	1.800	1.653	1.653				
4	Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng	1	4.000	3.938	3.938				
5	Cải tạo hàng đồng tự nhiên và khu du lịch sinh thái xã Năm Loông (Giai đoạn I)	1	2.000	1.812	1.810	2			
6	Đường giao thông bán Năm Loông I, phường Quyết Thắng	1	3.300	3.055	3.055		85	70	
7	Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn III)	1	1.366	1.366	1.366				
II	Phòng Quản Lý đô Thị	11	16.578	15.355	15.339	16			
8	Trồng bổ sung cây xanh, cây cảnh đường Điện Biên Phủ thành phố Lai Châu	1	2.922	2.376	2.376				
9	Khắc phục hồ cát to tổ 15 phường Tân Phong	1	1.096	1.093	1.093				
10	Khắc phục hồ cát to khu Tây Nam	1	1.887	1.882	1.866	16			
11	Trồng bổ sung cây xanh trong giải phân cách đường Đại Lộ Lê Lợi kéo dài, phường Tân Phong	1	879	858	858				
12	Trồng bổ sung cây xanh các tuyến đường khu dân cư số 2 và số 6 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu	1	707	692	692				
13	Trồng bổ sung cây xanh đường 30 tháng 4 thành phố Lai Châu	1	908	716	716				
14	Trồng bổ sung cây xanh khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu	1	611	594	594				
15	Trồng cây xanh đường Võ Nguyên Giáp	1	1.114	1.040	1.040				
16	Nâng cấp đường tránh chợ trung tâm phường Đoàn Kết	1	1.513	1.369	1.369				
17	Trồng bổ sung cây xanh hồ Thượng Lưu thành phố Lai Châu	1	2.719	2.608	2.608				
18	Trồng bổ sung cây xanh hồ Hạ Lưu thành phố Lai Châu	1	2.222	2.125	2.125				
III	Phòng Kinh tế	2	5.450	5.292	5.292	0	0	0	
19	Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn I)	1	1.950	1.946	1.946				
20	Nâng cấp kênh K1 khu vực sản xuất xã San Thàng	1	3.500	3.346	3.346				
IV	Phòng Giáo dục	2	1.480	1.372	1.372	-	-	-	
21	Cải tạo, nâng cấp sân trường Mầm non Tân Phong	1	900	825	825				
22	Cải tạo tạo khuôn viên trường tiểu học Quyết Tiến	1	580	547	547				

V	Trung tâm phát triển Quỹ đất	2	12.688	12.666	12.666	0	-	-	-
23	Bồi thường Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu	1	10.407	10.397	10.397	0			
24	Bồi thường, hỗ trợ di dời, xây dựng đền tại KM 38, 500/Q14Đ, tỉnh Lai Châu	1	2.281	2.269	2.269				
VI	Dãi Truyền thanh thành phố	1	1.000	946	946	0	0	0	
25	Sửa chữa nâng cấp trạm thu, phát sóng Dãi truyền thanh thành phố Lai Châu	1	1.000	946	946				
VII	Đội Quản Lý trật tự đô thị	1	500	479	479	0	0	0	
26	Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản Lý trật tự đô thị thành phố Lai Châu	1	500	479	479				