

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1335/UBND-TCKH
V/v Thông báo công khai
tình hình thanh toán vốn đầu tư,
quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng
đầu năm 2019

Thành phố Lai Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị Chủ đầu tư: Quản lý Đô thị,
Kinh tế, Giáo dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án;
- Trung tâm phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi
trường tỉnh Lai Châu.
- UBND các xã: San Thàng, Nậm Loỏng;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016, Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2019 đã được giao, số liệu báo cáo thanh toán vốn đầu tư của KBNN tỉnh, kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp thông báo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019 của các chủ đầu tư như sau:

I. Tình hình thanh toán vốn đầu tư.

1. Tổng kế hoạch vốn giao: 152.757 triệu đồng (Trong đó: Nguồn vốn Tỉnh quản lý: 27.148 triệu đồng; Nguồn vốn Thành phố quản lý: 124.539 triệu đồng; Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM: 1.070 triệu đồng)

2. Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến 30/6/2019 là 45.873/152.757 triệu đồng đạt 30% kế hoạch vốn được giao, trong đó:

- Nguồn vốn Tỉnh quản lý 17.959/27.148 triệu đồng đạt 66% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn Thành phố quản lý 27.913/124.539 triệu đồng đạt 22% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM: 0/1.070 triệu đồng đạt 0% kế hoạch vốn giao.

(Cò biểu chi tiết kèm theo)

II. Tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán là 21 dự án. Tổng mức đầu tư 77.640 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán là 72.695 triệu đồng, giá trị quyết toán được duyệt là 72.671 triệu đồng, chênh lệch 24 triệu đồng, số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được duyệt là 1.974 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

UBND thành phố công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019. Đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi thẩm định và phê duyệt quyết toán theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

(Kèm theo Công văn số: 1335/UBND-TCKH ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND thành phố Lai Châu)

STT		Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn năm 2019	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
Dự án	Đề mục			Tổng số	Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		TỔNG CỘNG	152.757	45.873	32.806	13.067	30%	106.884
A		NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ	27.148	17.959	12.381	5.578	66%	9.188
	I	Trung ương cân đối thời kỳ ổn định	16.749	7.691	2.113	5.578	46%	9.058
	<i>a</i>	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019</i>	<i>11.829</i>	<i>7.665</i>	<i>2.087</i>	<i>5.578</i>	<i>65%</i>	<i>4.164</i>
1	1	Trường Mầm non Nậm Loóng thành phố Lai Châu	5.800	4.376	237	4.139	75%	1.424
2	2	Trường Mầm non Đông Phong thành phố Lai Châu	6.029	3.289	1.850	1.439	55%	2.740
	<i>b</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019</i>	<i>4.920</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>1%</i>	<i>4.894</i>
3	3	Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu (Giai đoạn I)	4.920	26	26	-	1%	4.894
	II	Nguồn vốn đối ứng Ngân sách địa phương	10.000	9.916	9.916	-	99%	84
	<i>a</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019</i>	<i>10.000</i>	<i>9.916</i>	<i>9.916</i>	<i>-</i>	<i>99%</i>	<i>84</i>
4	1	Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu	10.000	9.916	9.916	-	99%	84
	III	Nguồn vốn Ngân sách địa phương	399	352	352	-	88%	46
	<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018</i>	<i>399</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>-</i>	<i>88%</i>	<i>46</i>
5	1	Trường THCS Quyết Thắng - thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu)	205	159	159	-	77%	46
6	2	Trụ sở Hợp Khổi các cơ quan thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu)	193	193	193	-	100%	-
B		NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ	124.539	27.913	20.424	7.489	22%	96.626
	I	Nguồn vốn thu sử dụng đất năm 2019	74.592	21.068	15.479	5.589	28%	53.524
	<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018</i>	<i>1.211</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>-</i>	<i>85%</i>	<i>181</i>

STT		Dan h mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn năm 2019	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
Dự án	Đề mục			Tổng số	Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	1	Cải tạo công và đường lên nghĩa trang liệt sỹ xã San Thàng thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu)	181	180	180	-	100%	1
8	2	Nhà văn hóa gắn với du lịch cộng đồng San Thàng 1	180			-	0%	180
9	3	Xử lý hồ cát tơ đường Nguyễn Trãi (gần trường Mầm non Nậm Loông)	850	850	850	-	100%	-
	<i>b</i>	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019</i>	<i>30.062</i>	<i>11.662</i>	<i>10.818</i>	<i>844</i>	<i>39%</i>	<i>18.400</i>
10	4	Đường số 17 kéo dài (Kinh phí BT 1,5 tỷ)	1.536	56	56	-	4%	1.480
11	5	Mở rộng khuôn viên xây dựng nhà hiệu bộ trường Mầm non Hoa Ban	1.846	634	634	-	34%	1.212
12	6	Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng	400	37	37	-	9%	363
13	7	Xây dựng điểm du lịch bản San Thàng 1 xã San Thàng	1.000	1.000	156	844	100%	-
14	8	Nâng cấp mở rộng, chợ San Thàng (dự kiến kinh phí bồi thường 500 triệu đồng)	733			-	0%	733
15	9	Nhà lớp học trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu	797	42	42	-	5%	755
16	10	Nhà hiệu bộ trường Mầm non San Thàng	5.000			-	0%	5.000
17	11	Nhà lớp học trường tiểu học số 2 phường Tân Phong	829	166	166	-	20%	663
18	12	Các hạng mục phụ trợ + thiết bị trường Tiểu học số 2 phường Tân Phong	221			-	0%	221
19	13	Đường giao thông bản Nậm Loông 1, phường Quyết Thắng	1.320	828	828	-	63%	492
20	14	Cải tạo hang động tự nhiên và khu du lịch sinh thái xã Nậm Loông (Giai đoạn 1)	380	165	165	-	43%	215
21	15	Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loông	1.000			-	0%	1.000
22	16	Khu Lâm viên thành phố Lai Châu	15.000	8.734	8.734	-	58%	6.266
	<i>c</i>	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019</i>	<i>19.180</i>	<i>3.377</i>	<i>3.377</i>	<i>-</i>	<i>18%</i>	<i>15.803</i>

STT		Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn năm 2019	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
Dự án	Đề mục			Tổng số	Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	17	Nhà hiệu bộ và phòng học trường Tiểu học số 1	3.850	1.816	1.816	-	47%	2.034
24	18	Cải tạo đường Thanh Niên	2.830	1.325	1.325	-	47%	1.505
25	19	Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu	12.500	236	236	-	2%	12.264
	<i>d</i>	<i>Các dự án khởi công mới năm 2019</i>	<i>21.139</i>	<i>4.999</i>	<i>254</i>	<i>4.745</i>	<i>24%</i>	<i>16.140</i>
26	20	Cải tạo khuôn viên Ao ca Bác Hồ (giai đoạn 2)	15.000	4.999	254	4.745	33%	10.001
27	21	Đường vành đai thành phố Lai Châu	6.139			-	0%	6.139
	<i>e</i>	<i>Các dự án chờ quyết toán</i>	<i>3.000</i>			-	<i>0%</i>	<i>3.000</i>
	II	Nguồn vốn thu sử dụng đất năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019	33.861	-	-	-	0%	33.861
	<i>a</i>	<i>Các dự án khởi công mới năm 2019</i>	<i>33.861</i>	-	-	-	<i>0%</i>	<i>33.861</i>
B-27	1	Đường vành đai thành phố Lai Châu	33.861			-	0%	33.861
	III	Nguồn vốn XDCB tập trung	16.086	6.845	4.945	1.900	43%	9.241
	<i>a</i>	<i>Các dự án hoàn thành trước 31/12/2018</i>	<i>3.247</i>	<i>2.553</i>	<i>2.553</i>	-	<i>79%</i>	<i>694</i>
28	1	Nhà lớp học bộ môn trường THCS Quyết Thắng	20	20	20	-	100%	-
29	2	Nhà lớp học bộ môn trường THCS San Thàng	427	237	237	-	56%	190
30	3	Nhà hiệu bộ trường Mầm non Hoa Hồng	2.800	2.296	2.296	-	82%	504
	<i>b</i>	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019</i>	<i>7.319</i>	<i>2.926</i>	<i>1.026</i>	<i>1.900</i>	<i>40%</i>	<i>4.393</i>
31	4	San gạt mặt bằng và các công trình phụ trợ trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu (Bao gồm KP bồi thường tạm tính 2.000 triệu đồng)	2.274	252	252	-	11%	2.022
B-15	5	Nhà lớp học trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu	140			-	0%	140
32	6	Nhà hiệu bộ trường Mầm non Đông Phong	3.000	774	774	-	26%	2.226

STT		Danh mục công trình, dự án	Kế hoạch vốn năm 2019	Lũy kế giải ngân			Tỷ lệ %	Còn lại
Dự án	Đề mục			Tổng số	Trong đó: Giải ngân khối lượng hoàn thành	Tạm ứng		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B-16	7	Nhà hiệu bộ trường Mầm non San Thàng	1.905	1.900	1.900	100%	5	
	c	<i>Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019</i>	4.140	-	-	0%	4.140	
A-3	8	Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu (Giai đoạn II)	4.140	-	-	0%	4.140	
	d	<i>Dự án khởi công mới năm 2019</i>	1.380	1.366	1.366	99%	14	
33	9	Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn III)	1.380	1.366	1.366	99%	14	
C		Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới	1.070	-	-	0%	1.070	
		<i>Dự án khởi công mới năm 2019</i>	1.070	-	-	0%	1.070	
34	1	Hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn xã Nậm Loỏng	610	-	-	0%	610	
35	2	Nâng cấp kênh bán San Thàng 2 xã San Thàng	460	-	-	0%	460	

Ghi chú : Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng đã thực hiện.

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ**

(Kèm theo Công văn số: 1335/UBND-TCKH ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND thành phố Lai Châu)

Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo: 21.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Loại dự án	Chủ đầu tư	Số dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được duyệt
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	Tổng cộng		21	77.640	72.695	72.671	24	1.974
	Nhóm C		21	77.640	72.695	72.671	24	1.974
B	Chi tiết theo các đơn vị cấp dưới							
I	Ban QLDA thành phố		13	57.267	53.407	53.401	6	1.617
1	Lát vỉa hè đường Nguyễn Thị Định	BQLDA	1	2.282	2.187	2.187		255
2	Bổ sung điện chiếu sáng đường Bản Đông xã San Thàng, thành phố Lai Châu	BQLDA	1	800	698	698		
3	Nhà Văn hóa đa năng phường Quyết Tiến	BQLDA	1	2.000	1.982	1.982		
4	Hệ thống dẫn nước khu vực sản xuất bản Gia Khâu I, xã Nậm Loông	BQLDA	1	5.900	5.035	5.035		
5	Nhà lớp học bộ môn trường THCS Quyết Thắng	BQLDA	1	6.500	6.421	6.416	4	48
6	Nhà lớp học bộ môn trường THCS San Thàng	BQLDA	1	6.000	5.249	5.249		177
7	Nâng cấp đập Ao xanh, kênh thủy lợi đến canh đồng Gia Khâu I xã Nậm Loông	BQLDA	1	4.000	3.900	3.900		270
8	Đường điện trang trí Đại Lộ Lê Lợi kéo dài và đường Nàng Huệ Tam Đường	BQLDA	1	2.500	2.086	2.086		48
9	Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường THCS xã Nậm Loông	BQLDA	1	6.000	5.639	5.639		8
10	Nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố	BQLDA	1	3.000	2.734	2.734		
11	Lắp điện trang trí đoạn từ bệnh viện 103 đến ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn	BQLDA	1	10.974	10.363	10.363		578
12	Nhà hiệu bộ trường Mầm non Hoa Hồng	BQLDA	1	5.500	5.449	5.447	2	
13	Lát vỉa hè đường Hoàng Văn Thái P. Tân Phong TP Lai Châu	BQLDA	1	1.811	1.665	1.665		235
II	Phòng Quản Lý đô Thị		4	13.824	13.424	13.418	6	357
14	Khắc phục hố cát tơi đường Nguyễn Hữu Thọ	P. QLĐT	1	2.793	2.776	2.776		
15	Khắc phục hố cát tơi đường Nguyễn Trãi xã Nậm Loông	P. QLĐT	1	2.693	2.685	2.685		
16	Công thoát nước từ khu dân cư số 1 ra suối Nậm Con Gin	P. QLĐT	1	1.838	1.778	1.772	6	22
17	Khắc phục hố cát tơi trên đường Nguyễn Trãi gần trường Mầm non Nậm Loông	P. QLĐT	1	6.500	6.185	6.185		335
III	Trung tâm phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên Môi trường		1	62	62	62	0	0
18	Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện phương án BT-HT-TĐC dự án san gạt mặt bằng tọa quỹ đất sạch để đấu giá QSDĐ tại trục đường Lê Duẩn phường Tân Phong	TTPTQĐ Sở Tài Nguyên	1	62	62	62	0	
IV	Phòng Giáo dục		2	4.686	4.263	4.260	3	0
19	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng chức năng, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học San Thàng	P. GD&ĐT	1	2.348	2.098	2.098		
20	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ trường THCS San Thàng	P. GD&ĐT	1	2.338	2.165	2.162	3	
V	UBND xã San Thàng		1	1.800	1.539	1.530	9	0
21	Nâng cấp đường Cánh Đẳng - Đông Pao xã San Thàng	UBND Xã San Thàng	1	1.800	1.539	1.530	9	

