

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *752*/UBND-TCKH

Thành phố Lai Châu, ngày *07* tháng 4 năm 2021

V/v công khai kết quả giải ngân
vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn
thành quý I năm 2021

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị: Quản lý Đô thị, Kinh tế, Giáo
dục & Đào tạo, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát
triển Quỹ đất thành phố;
- UBND các xã: San Thàng, Sùng Phài;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng
vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy
định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Trên cơ sở số liệu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thẩm tra quyết toán
dự án hoàn thành quý I/2021. UBND thành phố công khai kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

1. Tổng kế hoạch vốn giao: 96.004 triệu đồng (Trong đó: Nguồn vốn Tỉnh quản
lý: 14.570 triệu đồng; Nguồn vốn Thành phố quản lý: 81.434 triệu đồng).

2. Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến 31/3/2021 là 20.716/96.004 triệu đồng, đạt
22% kế hoạch vốn được giao, trong đó:

- Nguồn vốn Tỉnh quản lý 7.929/14.570 triệu đồng, đạt 54% KH vốn giao.

- Nguồn vốn thành phố quản lý 12.787/81.434 triệu đồng, đạt 16% KH vốn giao.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. Tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán là 13 dự án nhóm C. Tổng mức đầu tư
64.689 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán là 63.079 triệu đồng, giá trị quyết toán
được duyệt là 63.028 triệu đồng, chênh lệch 50,4 triệu đồng: (Có biểu kèm theo).

Trên đây là nội dung công khai tình hình giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư, quyết
toán dự án hoàn thành quý I năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lai Châu (B/c);
- UBND thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hữu Cam



**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021**

(Kèm theo Công văn số: **752**/UBND-TCKH ngày **07** tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Lai Châu)

| STT | Danh mục công trình, dự án | Kế hoạch vốn năm 2021 | Lũy kế giải ngân | | | Tỷ lệ % | Còn lại |
|-----------|--|-----------------------|------------------|--|---------|---------|---------|
| | | | Tổng số | Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TỔNG CỘNG | 96.004 | 20.716 | 7.687 | 13.030 | 22% | 75.287 |
| B | NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH | 14.570 | 7.929 | 6.989 | 940 | 54% | 6.640 |
| I | Nguồn Trung ương cân đối thời kỳ ổn định | 10.000 | 4.186 | 4.046 | 140 | 42% | 5.814 |
| | <i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021</i> | | | | | | |
| 1 | Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu | 10.000 | 4.186 | 4.046 | 140 | 42% | 5.814 |
| II | Nguồn vốn Cân đối ngân sách tỉnh | 4.570 | 3.743 | 2.943 | 800 | 82% | 826 |
| | <i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020</i> | | | | | | |
| 2 | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 (lô 2, lô 3) thành phố Lai Châu | 2 | 2 | 2 | | 100% | - |
| 3 | Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7, thành phố Lai Châu | 892 | 892 | 892 | | 100% | - |
| 4 | Nhà BGH và nhà đa năng trường THCS Đoàn Kết | 59 | 42 | 42 | | 71% | 17 |
| 5 | Hệ thống thoát nước khu dân cư số 5 ra suối Nậm Con Gin | 37 | 37 | 37 | | 100% | - |
| 6 | Trường MN Quyết Thắng 2, giai đoạn II | 39 | 39 | 39 | | 100% | - |
| | <i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021</i> | - | | | | | |
| 7 | Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, Thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ) | 3.540 | 2.731 | 1.931 | 800 | 77% | 809 |
| C | NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | 81.434 | 12.787 | 698 | 12.089 | 16% | 68.647 |
| I | Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | 60.937 | 6.860 | 698 | 6.162 | 11% | 54.077 |
| * | <i>Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020</i> | | | | | | |

| STT | Dan h mục công trình, dự án | Kế hoạch vốn năm 2021 | Lũy kế giải ngân | | | Tỷ lệ % | Còn lại |
|------|---|-----------------------|------------------|--|--------------|------------|--|
| | | | Tổng số | Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng | | |
| 9 | Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường) | 617 | 617 | | 617 | 100% | - |
| 10 | Đường số 17 kéo dài (Kinh phí BT 1,5 tỷ) | 1.471 | 588 | 588 | | 40% | 883 |
| * | <i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021</i> | | | | | | |
| 11 | Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu | 8.529 | 656 | | 656 | 8% | 7.873 |
| 12 | Trụ sở phường Đoàn Kết | 3.000 | | | | 0% | 3.000 |
| | <i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</i> | | | | | | |
| 13 | Trường tiểu học Đoàn Kết | 5.000 | 4.999 | 110 | 4.889 | 100% | 1 |
| * | <i>Dự án khởi công mới năm 2021</i> | | | | | | |
| 14 | Kênh thủy lợi Cư Nhà La đến ngã ba Nông trường | 2.320 | | | | 0% | 2.320 |
| 15 | Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng | 2.000 | | | | 0% | 2.000 |
| 16 | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường 17, phường Quyết Thắng | | | | | | Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho từng dự án khi đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định |
| 17 | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tà Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | | | | | | |
| II | Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác | 19.847 | 5.927 | - | 5.927 | 30% | 13.920 |
| * | <i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021</i> | | | | | | |
| B-13 | Trường tiểu học Đoàn Kết | 5.927 | 5.927 | | 5.927 | 100% | Bổ trí vốn lồng ghép |
| * | <i>Dự án khởi công mới năm 2021</i> | | | | | | |
| | | 13.920 | | | | 0% | 13.920 |
| 18 | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | | | | | | Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho từng dự án khi đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định |
| 19 | Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong | | | | | | |
| 20 | Trường THCS Sùng Phài | | | | | | |
| III | Nguồn thu số sổ kiến thiết thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình MTQG XDNTM (tính bổ sung cho NSTP) | 650 | | | | 0% | 650 |
| * | <i>Dự án khởi công mới năm 2021</i> | | | | | | |
| | | 650 | | | | | 650 |

| STT | Danh mục công trình, dự án | Kế hoạch vốn năm 2021 | Lũy kế giải ngân | | | Tỷ lệ % | Còn lại |
|------|--|-----------------------|------------------|--|---------|---------|--|
| | | | Tổng số | Trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng | | |
| C-18 | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | | | | | | Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho từng dự án khi đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định |

Ghi chú : Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng đã thực hiện.



**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH QUÝ I NĂM 2021 NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ**

(Kèm theo Công văn số: /UBND-TCKH ngày tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Loại dự án | Tổng số dự án | TMDT được duyệt của các dự án được phê duyệt quyết toán | Giá trị CĐT đề nghị quyết toán | Giá trị QT dự án hoàn thành được phê duyệt | Chênh lệch so với giá trị đề nghị QT | Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được phê duyệt | Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo | Ghi Chú |
|----------|--|---------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9 | 10 |
| A | Tổng cộng | 13 | 64.689 | 63.079 | 63.028 | 50,4 | - | - | |
| | Nhóm A | | | | | | | | |
| | Nhóm B | | | | | | | | |
| | Nhóm C | 13 | 64.689 | 63.079 | 63.028 | 50,4 | - | - | - |
| 1 | Nhà hiệu bộ trường Mầm non San Thàng | 1 | 14.500 | 14.436 | 14.436 | | | | |
| 2 | San gat mặt bằng và các công trình phụ trợ trường Mầm non San Thàng, thành phố Lai Châu | 1 | 9.950 | 9.764 | 9.764 | | | | |
| 3 | Cải tạo khuôn viên hồ lãng -thành phố Lai Châu | 1 | 5.500 | 5.389 | 5.389 | | | | |
| 4 | Nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông điểm du lịch bán San Thàng 1, xã San Thàng | 1 | 1.200 | 1.039 | 1.034 | 5,3 | | | |
| 5 | Lập chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu | 1 | 1.409 | 1.393 | 1.389 | 4,3 | | | |
| 6 | Nâng cấp, sửa chữa kênh Lò Suối Tùng - Phan Lin, xã San Thàng | 1 | 7.800 | 7.666 | 7.666 | | | | |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa Kênh Séo Xin Chải - Căng Đẳng giai đoạn 3, xã San Thàng | 1 | 3.950 | 3.882 | 3.872 | 10,8 | | | |
| 8 | Khắc phục xử lý hồ cát tạt trường THCS Nậm Loóng | 1 | 2.200 | 2.089 | 2.089 | | | | |
| 9 | Khắc phục, sửa chữa kênh tổ dân phố số 24 đến bản Tả Xin Chải, phường Đông Phong | 1 | 2.200 | 1.873 | 1.853 | 19,5 | | | |
| 10 | Khắc phục sửa chữa kênh Sin Páo Chải xã Nậm Loóng | 1 | 800 | 779 | 779 | | | | |
| 11 | Nâng cấp, Sửa chữa Kênh Lý Chiểu, bản San Thàng 1, xã San Thàng | 1 | 3.980 | 3.775 | 3.764 | 10,5 | | | |
| 12 | Khắc phục sửa chữa kênh từ trường cao đẳng cộng đồng đến cánh đồng Lùng Thàng, bản Lùng Thàng xã Nậm Loóng | 1 | 8.700 | 8.592 | 8.592 | | | | |
| 13 | Cải tạo, sửa chữa nâng cấp phòng chức năng, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường TH Quyết Thắng | 1 | 2.500 | 2.401 | 2.401 | | | | |



