

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ LAI CHÂU **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 264 /BC - HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024,
kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2025**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 181/TB-HĐND ngày 23/10/2024 của Thường trực HĐND thành phố Lai Châu về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Công văn số 161/HĐND-VP ngày 21/11/2024 của Thường trực HĐND thành phố về việc phân công thẩm tra bổ sung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố;

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2025, sau khi xem xét các văn bản liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp. Ban Kinh tế - Xã hội tổng hợp báo cáo thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2024

1. Kết quả

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện kế hoạch và tổng hợp nội dung thẩm tra như sau:

* **Tổng kế hoạch vốn: 116.633 triệu đồng**, (trong đó: vốn giao năm 2024 là 115.888 triệu đồng; vốn được phép kéo dài thanh toán năm 2023 sang năm 2024 là 745 triệu đồng).

* **Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn**

Số đã giải ngân 31.548 triệu đồng, đạt 27% so với kế hoạch giao, trong đó giải ngân nguồn vốn tỉnh quản lý: 7.761 triệu đồng/20.117 triệu đồng, đạt 38,6% kế hoạch.

Giải ngân vốn ngân sách Trung ương: 7.644 triệu đồng/20.000 triệu đồng, đạt 38,2% kế hoạch.

Giải ngân nguồn vốn NSDP tỉnh quản lý: 117 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

Giải ngân nguồn vốn thành phố quản lý : 23.453 triệu đồng/95.771 triệu đồng, đạt 24,5% kế hoạch.

Giải ngân nguồn vốn được phép kéo dài thanh toán năm 2023 sang năm 2024: 334 triệu đồng/745 triệu đồng, đạt 44,8% kế hoạch.

*** Quyết toán dự án hoàn thành**

Tổng số dự án phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là 27 dự án, trong đó: Các dự án do tỉnh quản lý: 08 dự án. Các dự án do thành phố quản lý: 18 dự án (Số dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán 06 dự án). Các dự án do xã quản lý: dự án đã quyết toán dự án hoàn thành là 01 dự án.

Số dự án chưa lập hồ sơ quyết toán là 10 dự án (dự án tỉnh quản lý 4; dự án do thành phố quản lý 6).

Trong năm, công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố đã được thực hiện đảm bảo các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện của Trung ương, của tỉnh. UBND thành phố có sự tăng cường kiểm tra thường xuyên, thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn được giao.

2. Một số hạn chế

Việc chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn hạn chế. Còn 10 dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp, nguồn vốn tỉnh quản lý đến thời điểm mới đạt 38,6% (thấp hơn so cùng kỳ 2023 là 3,4%); giải ngân nguồn vốn địa phương quản lý đạt 24,5% (thấp hơn cùng kỳ 2023 là 10,5%); nguồn vốn ngân sách TW thực hiện các Chương trình MTQG đạt 59,5% kế hoạch vốn.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan đơn vị, liên quan thực hiện kế hoạch đầu tư công chưa chặt chẽ, hiệu quả.

3. Đề nghị UBND thành phố

Tiếp tục quản lý tốt quy hoạch, thực hiện đầu tư theo quy hoạch, phù hợp với khả năng cân đối vốn và huy động các nguồn lực khác. Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công nhằm triển khai thi công các công trình đảm bảo tiến độ.

Chỉ đạo hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm những sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện đầu tư.

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với những nội dung kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2025, với những nội dung sau:

1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, trong đó nhấn mạnh: Việc bố trí vốn năm 2025 (*Nguồn vốn thành phố quản lý*) được nhận định dựa trên nhu cầu vốn, khả năng cân đối vốn, tiến độ thực hiện các dự án và phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2025, theo thứ tự ưu tiên, bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2025; bố trí đủ vốn cho dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025; bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phù hợp với khả năng cân đối vốn; bố trí vốn đầu tư tập trung, không đầu tư dàn trải, không để nợ đọng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 72.792 triệu đồng.

2.1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: 3.978 triệu đồng, thực hiện dự án: San gạt mặt bằng KDC số 6 giai đoạn I (dự án đã phê duyệt quyết toán).

2.2. Nguồn ngân sách thành phố quản lý: 68.814 triệu đồng

- Nguồn thu sử dụng đất 38.462 triệu đồng bố trí vốn dự án: Tuyến đường từ QL4D đến Tả Chải, Trung Chải là: 2.655 triệu đồng; dự án tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nội từ trụ sở UBND Đoàn Kết giao đường 17 phường Quyết Thắng là 35.807 triệu đồng.

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 20.817 triệu đồng: Bố trí vốn cho 01 dự án: Tuyến đường từ QL4D đến Tả Chải, Trung Chải 11.217 triệu đồng; cho 02 dự án khởi công mới năm 2025: (1) Nhà đa năng trường THCS Đồng Phong: 4.800 triệu đồng; (2) Nhà đa năng trường THCS Tân Phong: 4.800 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết (ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố): 565 triệu đồng, bố trí cho dự án: Tuyến đường từ QL4D đến Tả Chải, Trung Chải.

2.3. Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 8.970 triệu đồng.

Ban Kinh tế - Xã hội, báo cáo HĐND Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UB MTTQ thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu.



**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Phong

