

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  
NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2025**

(Kèm theo Công văn số: /UBND-TCKH ngày tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2025	Thanh toán vốn kế hoạch năm 2025			Tỷ lệ giải ngân	Còn lại
			Tổng số	Trong đó			
				Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/3	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>72.792</b>	<b>8.842</b>	<b>7.317</b>	<b>1.525</b>	<b>12,1%</b>	<b>63.950</b>
	<b>A NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>63.822</b>	<b>5.150</b>	<b>4.589</b>	<b>561</b>	<b>8,1%</b>	<b>58.672</b>
	<b>I Nguồn vốn Ngân sách địa phương (Tỉnh quản lý)</b>	<b>3.978</b>	<b>3.978</b>	<b>3.417</b>	<b>561</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
	<b>1.1 Nguồn vốn XDCB tập trung</b>	<b>3.978</b>	<b>3.978</b>	<b>3.417</b>	<b>561</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
	<i>a Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31/12/2023</i>						
1	1 Khu dân cư số 6 thị xã Lai Châu (giai đoạn I)	3.978	3.978	3.417	561	100,0%	-
	<b>II Nguồn vốn Ngân sách địa phương (Thành phố quản lý)</b>	<b>59.844</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>-</b>	<b>2,0%</b>	<b>58.672</b>
	<b>1.1 Nguồn vốn thu sử dụng đất</b>	<b>38.462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>38.462</b>
	<i>a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025</i>						
3	1 Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng	35.807	-			0%	35.807
4	2 Tuyến đường từ QL4D để bán Tả Chải, Trung Chải - xã Sùng Phái	2.655	-			0%	2.655
	<b>1.2 Nguồn vốn XDCB tập trung</b>	<b>20.817</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>	<b>19.645</b>
	<i>a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025</i>						
I.3	1 Tuyến đường từ QL4D để bán Tả Chải, Trung Chải - xã Sùng Phái	11.217	804	804		7%	10.413
7	<i>b Dự án khởi công mới năm 2025</i>						
	<b>2 Nhà đa năng trường THCS Đông Phong</b>	<b>4.800</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>-</b>	<b>4%</b>	<b>4.632</b>

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2025	Thanh toán vốn kế hoạch năm 2025			Tỷ lệ giải ngân	Còn lại	
			Tổng số	Trong đó				
				Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi			
8	3	Nhà đa năng trường THCS Tân Phong	4.800	200	200	-	4%	4.600
	1.3	<b>Nguồn thu xổ số kiến thiết (bố trí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM - tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố)</b>	565	-	-	-	0%	565
	a	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025</i>	-					
I.4		Tuyến đường từ QL4D để bản Tả Chải, Trung Chải - xã Sùng Phài	565				0%	565
	B	<b>NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>	8.970	3.692	2.728	964	41,2%	5.278
	I	<b>Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (thành phố quản lý)</b>	4.149	1.263	1.137	126	30,4%	2.886
	1.1	<b>Nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>	4.149	1.263	1.137	126	30,4%	2.886
	a	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025</i>						
12	1	Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, TP Lai Châu	1.803	1.263	1.137	126	70,0%	540
13	2	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu)	2.346				0,0%	2.346
	II	<b>Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (xã quản lý)</b>	4.821	2.429	1.591	838	50,4%	2.392
	1.1	<b>Nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>	1.810	682	244	438	37,7%	1.128
	a	<i>Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025</i>						
14	1	Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu	275	244	244		88,7%	31
	b	<i>Dự án khởi công mới năm 2025</i>	-					
16	3	Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả Chải	1.335	438		438	32,8%	897
17	4	Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở	200	-				200

STT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2025	Thanh toán vốn kế hoạch năm 2025			Tỷ lệ giải ngân	Còn lại	
			Tổng số	Trong đó				
				Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi			
	<b>1.2</b>	<b>Nguồn ngân sách trung ương thực hiện CT MTQG xây dựng NTM</b>	<b>3.011</b>	<b>1.747</b>	<b>1.347</b>	<b>400</b>	<b>58,0%</b>	<b>1.264</b>
	<i>a</i>	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025</i>						
18	1	Đường giao thông bản Lò Suối Tùng	305	250	250		82,0%	55
19	2	Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài	662	662	662		100,0%	-
20	3	Đường giao thông nội đồng bản Căn Cầu	436	435	435			1
	<i>b</i>	<i>Dự án khởi công mới năm 2025</i>	-					
21	4	Lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên các tuyến đường xã	252					252
22	5	Đường giao thông nội đồng bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài	600	175		175	29,2%	425
23	6	Đường nội đồng số 2 bản Căn Cầu, xã Sùng Phài	756	225		225	29,8%	531

## THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH QUÝ I NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số: /UBND-TCKH ngày tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt	Vốn đã giải ngân	Vốn còn lại phải bỏ trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu		Chênh lệch		Ghi chú
			Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương				Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Số đề nghị quyết toán với giá trị quyết toán	Số giải ngân so với giá trị quyết toán	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6-7	12=8-7	12
	<b>Tổng số</b>	<b>3</b>	<b>54.000</b>	<b>-</b>	<b>49.856</b>	<b>49.805</b>	<b>49.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>112</b>	
1	Cải tạo khuôn viên ao cá bắc hồ giai đoạn 2	1	38.000		34.006	33.955	34.141			51	186	
2	Nhà lớp học và nhà hiệu bộ trường Tiểu học Kim Đồng	1	14.000		13.899	13.898	13.824			1	-74	
3	Phòng truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu	1	2.000		1.952	1.952	1.952			0	0	