

Số: 23 /KL - HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾT LUẬN
của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
tại phiên giải trình ngày 30 tháng 12 năm 2021

Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND thành phố Lai Châu tổ chức phiên giải trình về: Tổ chức triển khai thực hiện “Phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố” và tình hình triển khai dự án “Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố Lai Châu (tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL 4D đến nhà máy gạch Tuynel cũ)”. Sau khi nghe đồng chí Đỗ Văn Xiêng - phó Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Trưởng phòng Quản lý Đô thị, phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án thành phố báo cáo giải trình về những nội dung Thường trực HĐND thành phố yêu cầu; ý kiến phát biểu của các vị đại biểu tham dự tại phiên giải trình. Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo UBND thành phố, trưởng phòng Quản lý Đô thị, phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị báo cáo giải trình; báo cáo giải trình trực tiếp tại phiên họp của Thường trực HĐND. Thường trực HĐND thành phố thống nhất kết luận như sau:

1. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng trên địa bàn thành phố được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế UBND thành phố đã chủ động tham mưu, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố. Đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 phê duyệt Phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các xã, phường, tổ dân phố, bản, đơn vị vận hành và chỉ đạo phòng Quản lý Đô thị thành phố hướng dẫn, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định 129/QĐ-UBND. Trong quá trình triển khai thực hiện Phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn có một số hạn chế, khó khăn sau: nội dung, phương thức thực hiện xã hội hóa quy định trong Quyết định 129/QĐ-UBND chưa phù hợp với thu nhập, khả năng đóng góp của nhân dân trên địa bàn các xã, phường, tổ dân phố, bản dẫn đến nhiều cử tri chưa đồng tình, tán thành, còn có kiến nghị nhiều lần tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Qua hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND nhận thấy: ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 phê duyệt Phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND cơ bản nhất trí với đề xuất của UBND thành phố đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương dừng thực hiện Quyết định 129/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 phê duyệt Phương án xã hội hóa sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố. Tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị nói riêng và xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường nói chung là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết vì vậy, Thường trực HĐND đề nghị Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố và các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, nhất là Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999; Thông tư 85/1999/TT-BTC ngày 07/7/1999; Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007; Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009... để tham mưu; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện việc huy động vốn, đóng góp tự nguyện từ cộng đồng dân cư, nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường như: công trình điện, giao thông, nhà văn hóa, thể thao, kênh, mương nội đồng... và các công trình công ích khác đúng theo quy định.

2. Dự án “Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố Lai Châu (tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL 4D đến nhà máy gạch tuynel cũ)” theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Ban Quản lý Dự án thành phố được giao làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý, điều hành dự án đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công công trình đến nay đã xây dựng xong hai tuyến đường (Tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch Tuynel cũ). Bên cạnh kết quả đạt được còn có hạn chế: khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật chưa sát với thực tế dẫn đến tăng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án so với kinh phí đã được phê duyệt; phê duyệt các phương án bồi thường chậm (năm 2019, 2020 mới phê duyệt), chưa đảm bảo theo quy định: bồi thường, GPMB phải được thực hiện trước khi khởi công dự án; Chủ đầu tư tự điều chỉnh và thực hiện một số hạng mục của dự án dẫn đến còn một tuyến đường (Tuyến số 1) chưa được xây dựng lý do hết kinh phí, dự án kéo dài gây bức xúc trong cử tri và nhân dân; UBND thành phố sử dụng nguồn vốn khác của thành phố để xây dựng các hạng mục: Hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, lát vỉa hè, hồ trồng cây trên tuyến đường số 3.

Ngày 17/5/2021 Ban QLDA thành phố đã có văn bản xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình: Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố Lai Châu (tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL 4D đến nhà máy gạch tuynel cũ). Văn bản đề nghị của Ban QLDA thành phố đã được sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, tuy nhiên đến thời điểm giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND thành phố UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể. Thường trực HĐND đề nghị Chủ tịch UBND thành phố, Ban QLDA thành phố tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Có giải pháp tiếp tục xây dựng tuyến đường

số 1 phục vụ nhân dân vùng dự án (xã Sùng Phài) nhất là phụ huynh và học sinh đi lại được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị trong thành phố Lai Châu theo quy hoạch. Đề nghị UBND thành phố quản lý, sử dụng các nguồn vốn của thành phố đúng quy định, tránh việc lấy nguồn vốn khác của thành phố bố trí vào dự án đã được tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, bố trí đủ nguồn vốn đầu tư. Xem xét nguồn vốn đã bố trí thực hiện các hạng mục: Hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, lát vỉa hè, hồ trồng cây trên tuyến đường số 3 chưa đúng quy định thì chuyển trả ngân sách thành phố theo quy định.

Lãnh đạo UBND thành phố, trưởng phòng Quản lý Đô thị, phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND trước ngày 30/6/2022.

Trên đây là kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại phiên giải trình của ngày 30/12/2021. Thường trực HĐND đề nghị Lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc ban Quản lý dự án thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy (B/c);
- TT. HĐND thành phố;
- LĐ UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các cơ quan Phòng QLĐT, BQLDA, TCKH, Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
- TT. HĐND, UBND xã, phường;
- Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
- Lưu VT.

T/M.THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH



Giàng Thị Xoa